


УТВЕРЖДАЮ
Глава Алексеевского муниципального района


 (наименование должности)
/ И. М. Винухов /
(подпись) (расшифровка подписи)
"25" июня 2018 г.

Сводный план проекта «Организации деятельности по строительству спортивного комплекса «ЭНЕРГИЯ»

Статус проекта: Отраслевой проект
Идентификационный номер: 500-037


СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель главы Алексеевского муниципального района
(наименование должности)

 / Р. И. Зрянин /
(подпись) (расшифровка подписи)
"25" июня 2018 г.

ПОДПИСАН:

Заместитель главы Алексеевского муниципального района –
начальник отдела экономики и управления муниципальным
имуществом
(наименование должности)

 / А. С. Рябов /
(подпись) (расшифровка подписи)
"25" июня 2018 г.

1. Основные положения

Информация	
Период реализации проекта	20.06.2018 - 06.12.2018
Куратор проекта	Р.И. Зрянин
Руководитель проекта	А.С. Рябов
Разработчики сводного плана проекта	Рябов А.С.

2. Команда проекта

№ п/п	Фамилия, имя, отчество, должность и основное место работы	Роль в проекте	Основания участия в проекте	Контактные данные
1	Зрянин Руслан Ильманович	Куратор	Протокол от 20.06.2018г	8(84446)3-18-31
2	Куропятникова Екатерина Васильевна	Операторы мониторинга	Протокол от 20.06.2018г	8(84446) 3-13-58
3	Рябов Артем Сергеевич	Ответственный за реализацию мероприятия / блока мероприятий	Протокол от 20.06.2018г	8(84446)3-10-65

3. Календарный план-график проведения мероприятий проекта

№ п/п	Наименование блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта	Длительность выполнения блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта	Дата начала выполнения блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта	Дата окончания выполнения блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий (контрольная точка)	Подтверждающий документ/ результат	Ответственный за выполнение блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта
1	Демонтаж расположенных на данных участках сооружений. Расчетка и планирование территории	42 дня	20.06.2018	01.08.2018 г.	Отчет исполнителя	Смирнов В.Ю. -глава Трехложинского сельского поселения, Захарченко С. А.- начальник отдела ЖКХ администрации Алексеевского муниципального района
2	Приобретение материалов и оборудования	92дня	01.08.2018	01.11.2018	Отчет исполнителя	Смирнов В.Ю. -глава Трехложинского сельского поселения, Захарченко С. А.- начальник отдела ЖКХ администрации Алексеевского муниципального района
3	Ремонтно-строительные работы, включая устройство	92дня	01.08.2018	01.11.2018	Отчет исполнителя	Смирнов В.Ю. -глава Трехложинского сельского поселения,

№ п/п	Наименование блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта	Длительность выполнения блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта	Дата начала выполнения блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта	Дата окончания выполнения блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта (контрольная точка)	Подтверждающий документ/ результат	Ответственный за выполнение блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта
	хоккейной площадки				Отчет исполнителя	соисполнитель – Захарченко С. А.- начальник отдела ЖКХ администрации Алексеевского муниципального района
5	Подготовка отчета и документов, подтверждающих полную реализацию проекта	34дня	02.11.2018	05.12.2018		Смирнов В.Ю. - глава Трехложинского сельского поселения, Захарченко С.А. начальник отдела ЖКХ администрации Алексеевского муниципального района
Итого, дней		260 дней				

4. Бюджет проекта

№ п/п	Наименование блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта	Бюджет блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта	Бюджетные источники финансирования			Внебюджетные источники финансирования		
			федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	средства хозяйствующего субъекта	заемные средства	прочие источники
1	Демонтаж расположенных на данных участках сооружений. Расчистка и планирование территории	47,602	0	47,602	0	0	0	0
2	Приобретение материалов и оборудования	2 252,202	0	2 052, 202	200, 0	0	0	0
3	Ремонтно-строительные работы вкючая устройство хоккейной площадки	900, 196	0	900, 196	0	0	0	0
4	Подготовка отчета и документов, подтверждающих полную реализацию проекта	0	0	0	0	0	0	0
Итого, тыс. руб.		3 200, 0						

5. Поддержка при реализации проекта

№ п/п	Направление оказываемой поддержки при реализации проекта	Информация о поддержке	Общий объем средств поддержки
		Итого, тыс. руб.	3 000,0

6. План согласований контрольных точек проекта

Наименование контрольной точки проекта	Ответственный за согласование контрольной точки проекта	Месяц												
		Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	
Подготовительные земельные работы по уборке территории, выравнивания поверхности и демонтажу объектов	Ответственный исполнитель - Смирнов Владимир Юрьевич - глава Трехложинского сельского поселения						V	V						
Заключение договоров на поставку товаров, работ услуг.	Ответственный исполнитель - Смирнов Владимир Юрьевич - глава Трехложинского сельского поселения							V	V	V				
Выполнение работ по установке	Ответственный исполнитель -							V	V	V				

11	Посажен газон		20кт	2018	
12	Создано композиций «Мост через ручей»		1 ед.	2018	
13	Установлено лавочек		11 ед.	2018	
14	Установлено урн		8 ед.	2018	
15	Установлены ворота для мини футбола		2 ед.	2018	
16	Установлены ворота для хоккея		2 ед.	2018	
17	Установлена сетка, подсетник для хоккея		2 ед.	2018	
18	Установлена сетка, подсетник для футбола		2ед.	2018	
19	Установлены стойки и сетка для волейбола		1ед.	2018	

8. Управление потенциальными рисками и возможностями проекта

8.1. Управление потенциальными рисками проекта

№ п/п	Наименование риска проекта	Вероятность наступления риска проекта	Ожидаемые последствия наступления риска проекта	Мероприятия по предупреждению наступления риска проекта	Действия в случае наступления риска проекта	Периодичность мониторинга	Ответственный исполнитель за управление потенциальным риском проекта
1	Несвоевременное поступление денежных средств с областного бюджета.	50%	Из-за своевременного поступления денежных средств возникает риск не своевременной оплаты товаров, работ, услуг поставщикам, из-за чего может	В целях минимизации негативных последствий из-за не своевременного поступления денежных средств из областного бюджета, в заключаемых		ежемесячно	Ответственный исполнитель- Смирнов Вадим глава Трехложинского сельского поселения

№ л/п	Наименование риска проекта	Вероятность наступления риска проекта	Ожидаемые последствия наступления риска проекта	Мероприятия по предупреждению наступления риска проекта	Действия в случае наступления риска проекта	Периодичность мониторинга	Ответственный исполнитель за управление потенциальным риском проекта
2	Несвоевременная поставка товаров, работ, услуг поставщиками	50%	В случае несвоевременной поставки товаров, работ, услуг поставщиками, может затянуться процесс реализации проекта	В целях минимизации негативных последствий из-за не своевременной поставки товаров, работ, услуг поставщиками, в заключаемых договорах будет предусматриваться штрафные санкции по отношению таким поставщикам и досрочное расторжение договора в случае не своевременной	Устранение рисков: заключение договоров с поставщиками товаров, работ, услуг, в которых будет предусмотрено оплата по итогам поступления денежных средств из бюджета	ежемесячно	Ответственный исполнитель - Смирнов Валдим глава Трехложинского сельского поселения

№ п/п	Наименование риска проекта	Вероятность наступления риска проекта	Ожидаемые последствия наступления риска проекта	Мероприятия по предупреждению наступления риска проекта	Действия в случае наступления риска проекта	Периодичность мониторинга	Ответственный исполнитель за управление потенциальным риском проекта
				поставки.			

8.2. Управление потенциальными возможностями проекта

№ п/п	Наименование возможности проекта	Ожидаемые эффекты реализации возможности проекта	Мероприятия по реализации возможности проекта	Действия в случае реализации возможности проекта	Периодичность мониторинга	Ответственный исполнитель за управление потенциальной возможностью проекта
1	Повышение уровня культуры здорового образа жизни	50%	Привлечение общественных организаций	Появление 4 спортивных зон в х. Трехложинский; • Увеличение количества людей, ведущих здоровый образ жизни на 23%; • Уменьшение количества детей и молодежи, которые бесцельно проводят свободное время на 20%; • Сокращение негативных	-	Ответственный исполнитель - Смирнов Валдим глава Трехложинского сельского поселения

№ п/п	Наименование возможности проекта	Ожидаемые эффекты реализации возможности проекта	Мероприятия по реализации возможности проекта	Действия в случае реализации возможности проекта	Периодичность мониторинга	Ответственный исполнитель за управление потенциальной возможностью проекта
				(общественно опасных) проявлений в молодежной среде на 16%; • Не менее 60 детей, подростков, взрослых ежедневно будут посещать новый спортивный объект;.		

9. Иные сведения, касающиеся реализации проекта

Проект рассчитан на 2018 г. и осуществляется в три этапа: подготовительный, основной и заключительный. Подготовительный этап пройден, администрацией Трехложинского сельского поселения подготовлена проектно-сметная документация. Приняли активное участие в областном конкурсе благоустройства населенных пунктов Волгоградской области, по итогам которого администрация Трехложинского сельского поселения получило 3 млн. рублей на реализацию данного проекта.