


УТВЕРЖДАЮ

Глава Алексеевского муниципального района


 (наименование должности)  
/И.М.Сынтухов/  
(подпись) (расшифровка подписи)  
"14" июня 2018 г..

Сводный план проекта

«Благоустройство «Сквера Победы» в х. Большой Бабинский Алексеевского района Волгоградской области»

Статус проекта: Отраслевой проект  
Идентификационный номер: 500-037


СОГЛАСОВАНО:

 (наименование должности)  
Первый заместитель главы Алексеевского муниципального района

/Р.И. Зрянин/  
(подпись) (расшифровка подписи)  
"14" июня 2018 г.

ПОДПИСАН:

Заместитель главы Алексеевского муниципального района –  
начальник отдела экономики и управления муниципальным  
имуществом

 (наименование должности)  
/А.С. Рыбов/  
(подпись) (расшифровка подписи)  
"14" июня 2018 г.



## 1. Основные положения

Информация	
Период реализации проекта	10.06.2018 - 05.12.2018
Куратор проекта	Р.И. Зрянин
Руководитель проекта	А.С. Рябов
Разработчики сводного плана проекта	Рябов А.С.

## 2. Команда проекта

№ п/п	Фамилия, имя, отчество, должность и основное место работы	Роль в проекте	Основания участия в проекте	Контактные данные
1	Зрянин Руслан Ильманович	Куратор	Протокол от 07.06.2018г	8(84446)3-18-31
2	Куропятникова Екатерина Васильевна	Операторы мониторинга	Протокол от 07.06.2018г	8(84446) 3-13-58
3	Рябов Артем Сергеевич	Ответственный за реализацию мероприятий / блока мероприятий	Протокол от 07.06.2018г	8(84446)3-10-65



## 3. Календарный план-график проведения мероприятий проекта

№ п/п	Наименование блока мероприятий проекта/ Мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта	Длительность выполнения блока мероприятий проекта/ Мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта	Дата начала выполнения блока мероприятий проекта/ Мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта	Дата окончания выполнения блока мероприятий проекта/ Мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта (контрольная точка)	Подтверждающий документ/ результат	Ответственный за выполнение блока мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта
1	Демонтаж расположенных на данных участках сооружений. Расчетка и планирование территории	48 дней	14.06.2018	01.08.2018 г.	Отчет исполнителя	Андреева Т. А. -глава Большебабинского сельского поселения, Захарченко С. А.- начальник отдела ЖКХ администрации Алексеевского муниципального района
2	Приобретение материалов и оборудования	61 день	01.08.2018	01.10.2018	Отчет исполнителя	Андреева Т. А. -глава Большебабинского сельского поселения, Захарченко С. А.- начальник отдела ЖКХ администрации Алексеевского муниципального района
3	Ремонтно-строительные работы	92 дня	01.08.2018	01.11.2018	Отчет исполнителя	Андреева Т. А. -глава Большебабинского сельского поселения, соисполнитель –



№ п/п	Наименование блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта	Длительность выполнения блока мероприятий проекта/ мероприятий мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта	Дата начала выполнения блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта	Дата окончания выполнения блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта (контрольная точка)	Подтверждающий документ/ результат	Ответственный за выполнение блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта
4	Создание архитектурно- планировочных композиций	92 дня	01.08.2018	01.11.2018	Отчет исполнителя	Андреева Т. А. - глава Большебабинского сельского поселения, Захарченко С. А. - начальник отдела ЖКХ администрации Алексеевского муниципального района
5	Подготовка отчета и документов, подтверждающих полную реализацию проекта	34 дня	02.11.2018	05.12.2018	Отчет исполнителя	Андреева Т. А. - глава Большебабинского сельского поселения, Захарченко С. А. начальник отдела ЖКХ администрации Алексеевского муниципального района
Итого, дней		327 дней				



## 4. Бюджет проекта

№ п/п	Наименование блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта	Бюджет блока мероприятий проекта/ мероприятий, входящих в блок мероприятий проекта	Бюджетные источники финансирования			Внебюджетные источники финансирования		
			федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	средства хозяйствующего субъекта	заемные средства	прочие источники
1	Демонтаж расположенных на данных участках сооружений. Расчетка планирование территории	40,501	0	34,972	5,529	0	0	0
2	Приобретение материалов и оборудования	2 152,610	0	2 000, 0	152, 610	0	0	0
3	Ремонтно-строительные работы	965, 208	0	965, 208	0	0	0	0
4	Создание архитектурно-планировочных композиций	0	0	0	0	0	0	0
5	Подготовка отчета и документов, подтверждающих полностью реализацию проекта	0	0	0	0	0	0	0
Итого, тыс. руб.		3 158, 319						







	Большебабинск ого сельского поселения																					
Выполнение работ по установке оборудования, укладке поверхности, создании архитектурных форм, и т.п. согласно показателям проекта	Ответственный исполнитель- Андреева Татьяна Александровна -глава Большебабинск ого сельского поселения													✓	✓	✓						
Предоставление полного отчета со всеми сопутствующими документами подтверждающих успешную реализацию проекта	Ответственный исполнитель- Андреева Татьяна Александровна -глава Большебабинск ого сельского поселения																			✓		

## 7. План управления проектом

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя	Год
1	Создано композиций "Подкова" из камня пластунки	1ед	2018
2	Посажено Можжевельника	17 шт	2018
3	Посажено Петунии	1250шт	2018
4	Посажено Роз	30шт	2018
5	Посажено Туй	16 шт	2018



6	Уложено водопроводной трубы	350м				2018	
7	Уложено тротуарной плитки	650кв.м				2018	
8	Установлено "Сердце" светодиодное	1ед				2018	
9	Установлено камер уличного видеонаблюдения	3ед				2018	
10	Установлено качелей	1ед				2018	
11	Установлено лавочек	11ед				2018	
12	Установлено матч освещения	7ед				2018	
13	Установлено ограждения	186м				2018	
14	Установлено памятников ВОВ	1ед				2018	
15	Установлено парковых фонарей	11ед				2018	
16	Установлено песочницы	1ед				2018	
17	Установлено уличных тренажеров	3ед				2018	
18	Установлено урн	11ед				2018	
19	Установлено игровых комплексов	1ед				2018	

## 8. Управление потенциальными рисками и возможностями проекта

### 8.1. Управление потенциальными рисками проекта

№ п/п	Наименование риска проекта	Вероятность наступления риска проекта	Ожидаемые последствия наступления риска проекта	Мероприятия по предупреждению наступления риска проекта	Действия в случае наступления риска проекта	Периодичность мониторинга	Ответственный исполнитель за управление потенциальным риском проекта
1	Несвоевременное поступление денежных средств с областного бюджета.	50%	Из-за несвоевременного поступления денежных средств возникает риск не	В целях минимизации негативных последствий из-за не своевременного		ежемесячно	исполнитель- Андреева Татьяна Александровна - глава



№ п/п	Наименование риска проекта	Вероятность наступления риска проекта	Ожидаемые последствия наступления риска проекта	Мероприятия по предупреждению наступления риска проекта	Действия в случае наступления риска проекта	Периодичность мониторинга	Ответственный исполнитель за управление потенциальным риском проекта
			<p>своевременной оплаты товаров, работ, услуг поставщикам, из-за чего может затянуться процесс реализации проекта, либо отказ поставщиков работать с муниципальными органами власти</p>	<p>Поступления денежных средств из областного бюджета, в заключаемых договорах будет предусматриваться расщочка платежа за товары, работы, услуги в случае не своевременного поступления таковых.</p>			<p>Большебабинского сельского поселения</p>
2	<p>Несвоевременная поставка товаров, работ, услуг поставщиками</p>	50%	<p>В случае несвоевременной поставки товаров, работ, услуг поставщиками, может затянуться процесс реализации проекта</p>	<p>В целях минимизации негативных последствий из-за не своевременной поставки товаров, работ, услуг поставщиками, в заключаемых договорах будет предусматриваться штрафные санкции по отношению</p>	<p>Устранение рисков: заключение договоров с поставщиками товаров, работ, услуг, в которых будет предусмотрено оплата по итогам поступления денежных средств из бюджета</p>	ежемесячно	<p>Ответственный исполнитель - Андреева Татьяна Александровна - глава Большебабинского сельского поселения</p>



№ п/п	Наименование риска проекта	Вероятность наступления риска проекта	Ожидаемые последствия наступления риска проекта	Мероприятия по предупреждению наступления риска проекта	Действия в случае наступления риска проекта	Периодичность мониторинга	Ответственный исполнитель за управление потенциальным риском проекта
				Таким поставщикам и досрочное расторжение договора в случае не своевременной поставки.			

## 8.2. Управление потенциальными возможностями проекта

№ п/п	Наименование возможности проекта	Ожидаемые эффекты реализации возможности проекта	Мероприятия по реализации возможности проекта	Действия в случае реализации возможности проекта	Периодичность мониторинга	Ответственный исполнитель за управление потенциальной возможностью проекта
1	Увеличение потока туристов	50%	Привлечение общественных организаций	В результате успешной реализации проекта, будет создан современный сквер в х. Большебабинский, который станет изюминкой Большебабинского сельского поселения. Кроме того, на территории х. Большебабинского	-	Ответственный исполнитель - Андреева Татьяна Александровна - глава Большебабинского сельского поселения



№ п/п	Наименование возможности проекта	Ожидаемые эффекты реализации возможности проекта	Мероприятия по реализации возможности проекта	Действия в случае реализации возможности проекта	Периодичность мониторинга	Ответственный исполнитель за управление потенциальной возможностью проекта
			имеется озеро Большебабинское, которое имеет статус памятника природы регионального значения. После осмотра гостями озера Большебабинского, им захочется отдохнуть. Таким местом и предполагается стать сквер в х. Большебабинский.			

### 9. Иные сведения, касающиеся реализации проекта

Проект рассчитан на 2018 г. и осуществляется в три этапа: подготовительный, основной и заключительный. Подготовительный этап пройден, администрацией Большебабинского сельского поселения подготовлена проектно-сметная документация. Приняли активное участие в областном конкурсе благоустройства населенных пунктов Волгоградской области, по итогам которого администрация Большебабинского сельского поселения получила 3 млн. рублей на реализацию данного проекта.